

OBRAS DE ARRASTRE AÑO 2015						
b.1) IDENTIFICACIÓN		PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 2016				OBSERVACION
N°	Nombre del proyecto	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	Total Programación	
BAHIA DE CARAQUEZ						
POA -2015						
1	Cancha de uso múltiple sector Ciudadela Norte	\$ 15.000,00			\$ 15.000,00	No se ejecutó porque existe oposición por parte de varios ciudadanos por lo que va reubicar
2	Adquisición de tapas de hierro para pozos Varios Sectores	\$ 1.666,67	\$ 1.666,67	\$ 1.666,67	\$ 5.000,00	Se ejecuta de acuerdo a la necesidad
3	Mejoramiento del Parque el Indio Caras	\$ 14.000,00			\$ 14.000,00	se reformo para aumentar el monto a \$14.000,00 (POA-2015 y Saldo Banco)
4	Colocación de señalética horizontal, vertical pasos cebra	\$ 6.800,00			\$ 6.800,00	No lo ejecutó la Jefatura de Tránsito porque se esta construyendo el Alcantarillado sanitario
5	Construcción de rampas de accesibilidad en varias calles de la ciudad de Bahía de Caráquez	\$ 30.000,00			\$ 30.000,00	No se ejecutó porque se esta construyendo el Alcantarillado sanitario
6	Estudios de Consultoría para la Rehabilitación y conservación de casas patrimoniales en el centro histórico de Bahía de Caráquez	\$ 40.000,00			\$ 40.000,00	Se firmó el convenio con el INPC, en proceso de realizar documentación
OBRAS POR REFORMAS						
7	Adecuamiento del Parterre central del Malecón Alberto F. Santos - Sector Monumento Sra. Margarita Zedeño de Belletini	\$ 15.000,00			\$ 15.000,00	Elaboración de Diseño Dirección de Planificación - Se esta construyendo el Alcantarillado Sanitario.
8	Rehabilitación y Mantenimiento de varias calles para la Parroquia Bahía de Caráquez	\$ 7.200,00			\$ 7.200,00	No se ejecutó porque se esta construyendo el Alcantarillado sanitario
9	Adquisición de Mobiliario para la Sala de Concejales en el Palacio Municipal	\$ 15.000,00			\$ 15.000,00	Una vez remodelado el Edificio Municipal (área de los señores Concejales)
10	Reparación y mantenimiento Malecón de Bahía desde el Faro hasta Bello Horizonte.	\$ 15.000,00			\$ 15.000,00	Se va a reformar por cuanto el monto no alcanza para cumplir este proyecto.
11	Transformador Trifásico de 150 KVA. Paumonted Tipo Malla para el Palacio Municipal	\$ 20.000,00			\$ 20.000,00	En proceso de elaboración de proformas
12	Alquiler Hidrosuccionador	\$ 15.000,00			\$ 15.000,00	Por Ejecutar
13	Elaboración de carretones para aseo de calles Bahía de Caráquez.	\$ 5.224,44			\$ 5.224,44	En proceso de elaboración de Presupuesto Referencial
14	Botellas de reciclaje plástico	\$ 2.000,00			\$ 2.000,00	En proceso de elaboración de Presupuesto Referencial
15	Mantenimiento de carretones existentes	\$ 3.000,00			\$ 3.000,00	En proceso de elaboración de Presupuesto Referencial
16	Colocación de tubo en la parte periférica del Mercado Municipal de Bahía de Caráquez	\$ 1.900,00			\$ 1.900,00	En proceso de elaboración de Presupuesto Referencial
17	Estudio, Evaluación y Análisis del estado actual de la Casa Americana previo a su intervención y su área de influencia en la ciudad de Bahía de Caráquez.	\$ 25.000,00			\$ 25.000,00	En proceso de elaboración de Términos de referencia en coordinación con el INPC y el MCP
18	Regeneración Urbana en el Paseo Roberto de la ciudad de Bahía de Caráquez desde la Abcisa 0+174 hasta abcisa 0+310.	\$ 47.129,00			\$ 47.129,00	Se incremento el monto a \$47.129,00 - En proceso de elaboración de diseño por la Dirección de Planificación
19	Mantenimiento y Reparación de las Estaciones de Bombeo de Bahía de Caráquez y Leonidas Plaza	\$ 30.000,00			\$ 30.000,00	En proceso de elaboración de Términos de Referencias
20	Adquisición de Asfalto para imprimación y mezcla asfáltica para varias calles de la ciudad de Bahía de Caráquez.	\$ 32.000,00			\$ 32.000,00	Se ejecuta de acuerdo al avance de la Construcción del Acantarillado
21	Bacheo de varias calles de la ciudad de Bahía de Caráquez.	\$ 8.000,00			\$ 8.000,00	Se ejecuta de acuerdo al avance de la Construcción del Acantarillado
ARRASTRE - 2014						
22	Convenio con el Rotary Club en Adecuación del Parque Infantil	\$ 20.000,00			\$ 20.000,00	Por Ejecutar
23	Compra de Equipo para la Dirección de Obras Públicas.	\$ 2.500,00			\$ 2.500,00	En proceso de cotización
MONTO TOTAL - BAHIA					\$ 374.753,44	

LEONIDAS PLAZA

POA -2015

1	Construcción de celdas emergentes en el Botadero La Cabuya	\$119.970,26			\$119.970,26	Se unificó con el de Bahía y se reformó para incrementar el monto total a \$119.970,26
2	Construcción de muelle artesanal para pescadores sector Mangle 2000	\$20.000,00			\$20.000,00	se reformó para incrementar el monto a \$ 20.000,00
3	Expropiación de terreno para ampliación del cementerio general de Leonidas Plaza	\$20.000,00			\$20.000,00	A cargo de la Dirección de Planificación
4	Regeneración del parque central de Leonidas Plaza (juegos infantiles, reparación luminarias y áreas verdes, cisterna)	\$85.000,00			\$85.000,00	En proceso de subir al Portal de Compras Públicas
5	Conexión de la tubería existente de agua potable a la tubería nueva en varias comunidades Santa Martha, Las Delicias, La Envidia	\$20.000,00			\$20.000,00	En proceso de elaboración del proyecto
6	Semaforización en la calle Stopper y Av. Cesar Ruperti.	\$7.000,00			\$7.000,00	Se va a reformar para realizar un distribuidor de Tráfico - Dirección de Planificación

OBRAS POR REFORMAS

7	Adecantamiento del Distribuidor de Tráfico - Sector Avión - ubicado en Fanca	\$ 15.000,00			\$15.000,00	En proceso de subir al Portal de Compras Públicas
8	Rehabilitación y Mantenimiento de varias calles del Sitio San Agustín - Km. 20	\$ 22.000,00			\$22.000,00	En proceso de elaboración de Presupuesto Referencial
9	Remodelación del Parque San Agustín - Km. 20.	\$ 24.800,00			\$24.800,00	se reformó para incrementar el monto a \$24.800,00
10	Construcción de Cancha de Uso Múltiple Km. 20.	\$ 15.000,00			\$15.000,00	En proceso de elaboración de Presupuesto Referencial
11	Compra de terreno para la construcción de Cancha Los Caras	\$ 7.000,00			\$7.000,00	A cargo de la Dirección de Planificación
12	Elaboración de Carretones para aseo de calles Leonidas Plaza.	\$ 5.224,44			\$5.224,44	En proceso de elaboración de Presupuesto Referencial
13	Colocación de Doble Riego acceso vía La Bellaca Convenio Consejo Provincial	\$ 85.000,00			\$85.000,00	Convenio con el Concejo Provincial
14	Construcción de Cancha de Uso Múltiple Los Jardines	\$ 13.000,00			\$13.000,00	En proceso de elaboración de Presupuesto Referencial
15	Reconstrucción de aceras y calzadas de hormigón simple para Leonidas Plaza.	\$ 125.023,70			\$125.023,70	En proceso de elaboración de Presupuesto Referencial
16	Construcción del Camal Municipal de Leonidas Plaza	\$ 400.000,00			\$400.000,00	En proceso de Adquisición del terreno

ARRATRE - 2014

17	Adquisición de equipamiento urbano para el Parque de Jorge Lomas.	\$ 3.033,15			\$3.033,15	Por Ejecutar
18	Pintada del Cementerio General de Leonidas Plaza.	\$ 2.700,00			\$2.700,00	Por Ejecutar
19	Adquisición de Pintura para el Adecantamiento de varios sectores de la Parroquia Leonidas Plaza.	\$ 1.130,55			\$1.130,55	Por Ejecutar

MONTO TOTAL - LEONIDAS PLAZA

\$990.882,10

CHARAPOTO

POA -2015						
1	Construcción de viveros de plantas ornamentales	\$5.800,00			\$5.800,00	En elaboración de diseño por la Dirección de Planificación
2	Adquisición de tapas de hierro para pozos Varios Sectores	\$333,33	\$333,33	\$333,33	\$1.000,00	Se ejecuta de acuerdo a la necesidad
3	Mantenimiento y Reparación de la Estación de Bombeo Vía correagua	\$1.666,67	\$1.666,67	\$1.666,67	\$5.000,01	Se ejecuta de acuerdo a la necesidad
4	Expropiación de terreno para reubicación de Mercado San Jacinto	\$20.000,00			\$20.000,00	A cargo de la Dirección de Planificación
5	Regeneración Urbana de la parte centrica de San Clemente.	\$44.000,00			\$44.000,00	se reformó para incrementar el monto a \$ 44.000,00
6	Construcción de cabañas cerca del Rio Viejo (Portoviejo) para la promoción de la gastronomía local	\$30.000,00			\$30.000,00	En elaboración de diseño por la Dirección de Planificación
7	Construcción de Facilidades Turísticas en San Jacinto en el Sector La Boca	\$30.000,00			\$30.000,00	En elaboración de diseño por la Dirección de Planificación
8	Colocación de señalética en las vías principales en los diferentes sectores de la Parroquia	\$10.000,00			\$10.000,00	A cargo de la Jefatura de Tránsito
9	Expropiación de terreno cuerpo de Bomberos Charapoto	\$10.000,00			\$10.000,00	A cargo de la Dirección de Planificación

OBRAS POR REFORMAS

10	Construcción Mercado de Charapotó (Convenio Consejo Provincial)	\$225.000,00			\$225.000,00	En proceso de elaboración de Convenio.
11	Colocación de Doble Riego vía San Bartolo, Puerto Cañitas (Convenio Consejo Provincial)	\$150.000,00			\$150.000,00	Convenio con el Concejo Provincial
12	Construcción de Cubierta, Iluminación y Reparación de Cancha del Sitio Cañitas.	\$70.000,00			\$70.000,00	En proceso de subir al Portal

13	Ampliación y Remodelación del cerramiento del Cementerio de Charapotó.	\$39.000,00			\$39.000,00	Se incremento el monto a \$39.000,00 En proceso de elaboración de diseño por la Dirección de Planificación
14	Reparación de Baterías Sanitarias en Parque de Charapotó	\$2.000,00			\$2.000,00	En proceso de elaboración de diseño por la Dirección de Planificación
15	Expropiación Terreno Santa Teresa (Cancha de Uso Múltiple).	\$10.000,00			\$10.000,00	A cargo de la Dirección de Planificación
16	Adquisición de Materiales para gradas en La Laguna.	\$3.000,00			\$3.000,00	En proceso de Adquisición.
17	Análisis de la Fuente de Captación de los sectores de Cañitas, El Pueblito y Charapotó.	\$ 3.920,00			\$3.920,00	En proceso de elaboración de Términos de Referencia

ARRATRE - 2014

18	Reparación y Mantenimiento de la Estación de Bombeo de Charapotó.	\$6.000,00			\$6.000,00	Se ejecuta de acuerdo a la necesidad
19	Adquisición de materiales para la Ampliación del Sistema de Redes de Agua en la Comunidad San Bartolo.	\$3.000,00			\$3.000,00	En proceso de Adquisición.
20	Arreglo y Colocación de valla publicitaria en el sector Pasadero en Charapotó	\$6.800,00			\$6.800,00	En proceso de elaboración de Presupuesto Referencial

MONTO TOTAL - CHARAPOTO

\$674.520,01

SAN ISIDRO

POA -2015

1	Reconstrucción de Juegos Infantiles para el Parque de San Isidro	\$6.800,00			\$6.800,00	En proceso de elaboración de Presupuesto Referencial
2	Ampliación del sistema de agua entubada en la comunidad 9 de octubre	\$10.000,00			\$10.000,00	En proceso de elaboración del proyecto
3	Dotación y Mejoramiento de Agua para San Isidro	\$146.800,00			\$146.800,00	Se reformó y se aumento su monto a \$146.800,00 - En proceso para la elaboración de Presupuesto y Especificaciones Técnicas
4	Dotación de Agua para la Comunidad Chimborazo	\$12.000,00			\$12.000,00	En proceso de elaboración del proyecto
5	Colocación de señalética turística en varios sectores (cascadas).	\$3.347,78			\$3.347,78	A cargo de la Jefatura de Tránsito

OBRAS POR REFORMAS

6	Adquisición de Manguera para el abastecimiento de agua en varias Comunidades de la Parroquia San Isidro	\$ 3.000,00			\$3.000,00	En Proceso de Adquisición
7	Construcción de Puente Peatonal Estero Bravo (Paso Tortuga)	\$ 20.000,00			\$20.000,00	En proceso de elaboración de diseño por la Dirección de Planificación
8	Construcción de Segunda Fase de Canal y Encauzamiento de Quebrada de Aguas Lluvias de la calle Paz y Unión.	\$ 50.000,00			\$50.000,00	En proceso de elaboración de las Especificaciones Técnicas
9	Construcción de Acera y Bordillo H. S. ingreso a San Isidro	\$ 15.000,00			\$15.000,00	En proceso de elaboración de las Especificaciones Técnicas
10	Siembra de Gramado y Construcción de Camerinos para la Cancha de Fútbol de San Isidro	\$ 30.000,00			\$30.000,00	En proceso de elaboración de diseño por la Dirección de Planificación
11	Colocación de Doble Riego en varias calles centrales de San Isidro.	\$ 90.000,00			\$90.000,00	En proceso de elaboración de presupuesto
12	Adecuación del Camal de San Isidro.	\$ 7.000,00			\$7.000,00	En proceso de adjudicación
13	Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Pozo de Revisión y Cajas Domiciliarias del Sistema de Alcantarillado Sanitario de San Isidro.	\$ 8.000,00			\$8.000,00	En proceso de elaboración de presupuesto
14	Mantenimiento de la Red de Agua en la Comunidad Mata de Plátano.	\$ 1.500,00			\$1.500,00	En proceso de elaboración de presupuesto
15	Adquisición de Materiales de Construcción para el Abastecimiento de Agua para varias Comunidades de San Isidro.	\$ 13.500,00			\$13.500,00	En proceso de elaboración de presupuesto
16	Reconstrucción de la Cancha de Uso Múltiple de la Comunidad de Río Mariano (La Parroquia).	\$ 8.125,03			\$ 8.125,03	En proceso de elaboración de presupuesto

ARRATRE - 2014

17	Mantenimiento y Reparación de la Estación de Bombeo de San Isidro.	\$3.500,00			\$3.500,00	Se ejecuta de acuerdo a la necesidad
18	Reconstrucción de cajas de Hormigón Armado para San Isidro.	\$ 1.200,00			\$1.200,00	Se ejecuta de acuerdo a la necesidad
19	Compra de Material Petreo para San Isidro.	\$ 7.683,00			\$7.683,00	En proceso de elaboración de presupuesto

MONTO TOTAL - SAN ISIDRO

\$437.455,81

TOTAL POR EJECUAR (BAHIA DE CARAQUEZ, LEONIDAS PAZA, CHARAPOTO Y SAN ISIDRO)	\$ 2.477.611,36
---	-----------------

